



### Koordination Arbeitnehmerschutz

**Gleichzeitig im Arbeitsbereich / -umfeld tätige Unternehmen und Personen**

nein       ja (nachstehend anführen)

.....

**Maßnahmen gegen Gefährdungen anderer Personen (betriebsfremde Arbeitnehmer, Beschäftigte des Auftraggebers, Selbständige u. a.; z. Stolzperstellen durch elektrische Zuleitungen und Schnüre)**

nein       ja (nachstehend anführen)       lt. SiGePlan

.....

**Maßnahmen zum Schutz der eigenen Arbeitnehmer vor Gefährdungen durch andere Unternehmen z. B. Gerüste auf Verkehrswegen, andere höher gelegene Arbeitsplätze, ungesicherte Schachtöffnungen**

nein       ja (nachstehend anführen)       lt. SiGePlan

.....

### Infrastruktur

max. Anzahl eigene AN (inkl. Leiharbeiter): .....

Aufenthalt	<input type="checkbox"/> eigener Raum	<input type="checkbox"/> beigestellter Raum	<input type="checkbox"/> witterungsgeschützter Bereich: .....
Toiletten	<input type="checkbox"/> eigene	<input type="checkbox"/> beigestellt	
Waschgelegenheit	<input type="checkbox"/> eigene	<input type="checkbox"/> beigestellt	
Trinkwasser	<input type="checkbox"/> eigenes (z.B. Trinkwasserflaschen)	<input type="checkbox"/> Trinkwasserleitung vorhanden	

Baustellenabsicherung       eigene: (Art: ..... )       beigestellt (z. B. lt. SiGePlan)  
 gem. Verkehrsbescheid §90 StVO

Stromversorgung       eigenes Aggregat  
 beigestellter Stromanschluss mit Personenschutzrichtung (30mA FI) <sup>6)</sup>  
 Zusatzgerät mit 30mA FI für bestehende Anlage <sup>6)</sup>

Erste-Hilfe-Koffer <sup>8)</sup>       Typ1 (bis 5 Arbeitnehmer)       Typ2 (bis 20 Arbeitnehmer) Anzahl: .....

Ersthelfer <sup>8)</sup>       eigener       beigestellt von .....

Sonstiges: .....

#### Lagerung auf der Baustelle

#### Besonderheiten

Öffentlicher Lagerungsbereich (Verkehrsbescheid)      .....

Platz für Zwischenlagerung      .....

.....

### Einrichtung und Absicherung der Arbeitsplätze, Orte sind anzugeben (bei mehreren Orten mit unterschiedlichen Ausführungen in einem Bauvorhaben ist immer der Bereich anzugeben)

Sicherung von Öffnungen      Orte: .....       eigene       beigestellt

Maßnahmen gegen herabfallende Gegenstände  
 .....      Orte: .....       eigene       beizustellen für .....       beigestellt

Maßnahmen gegen Gefahren durch Baustellenverkehr (z. B. Absperrungen, Blinkleuchten)  
 .....      Orte: .....       eigene       beizustellen für .....       beigestellt

Sonstiges: .....

### Besondere Gefahren

Gefahrbringender Kontakt mit stromführenden Freileitungen bei Ladearbeiten

Notrufnummer EVU: ..... Spannung: .....kV Lage: .....

Maßnahmen: .....

Einbauten (Bestandsaufnahme Art und Lage, Markierung)

Maßnahmen: .....

**Besondere Gefahren sind im Rahmen der Baustellenunterweisung speziell zu behandeln!**

### Einsatz von Transporthilfen und Hebezeugen

LKW - Ladekran       eigener       Mitbenutzung ( eigener Anschläger erforderlich)

Radlader

Dumper

Bagger

Transporthilfen für Baumaterialien: .....

Verlegemaschine: .....

Sonstige: .....

### Fachkenntnisse und Fahrerlaubnisse

(Lade-)Kran      Name Arbeitnehmer: .....

Selbstfahrendes Arbeitsmittel: ..... Name Arbeitnehmer: .....

### Beschäftigung von Jugendlichen

ja, Auflagen an die Aufsichtsperson lt. Grundevaluierung

nein

### Persönliche Schutzausrüstung

#### Gefahren

Herab- / Umfallen von Gegenständen

Anstoßen

spitze / scharfe Gegenstände

Kälte

optische Strahlung (Arbeiten im Freien)

Feuchtigkeit - Nässe

Lärm

Vibrationen

Ausrutschen auf geneigten oder rutschigen Untergründen

elektrische Gefahren

sonstige Gefahren: .....

#### Erforderliche PSA

Kopfschutz

Augenschutz

Gehörschutz

Atemschutz gegen gesundheitsschädliche Partikel:

Filterklasse 1 (FFP1)

Filterklasse 2 (FFP2)

Filterklasse 3 (FFP3)

Handschutz

Warnkleidung

Fußschutz:       S1P       S2       S3       S5

Hautschutz (Reinigung, Schutz, Pflege)

Witterungsschutz Nässe

Witterungsschutz Kälte

Witterungsschutz Sonne (UV-Strahlen)

.....